

Cronograma ERSHRE - Cenário 2D

Id	Atividade	Início	Término	Duração	Predecessoras	2025		2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038		2039		2040		2041	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
313	Revisão AECOM + Aprovação FEAM (20 dias corridos)	Qui 19/02/26	Qua 11/03/26	20 dias	312																																		
314	Relatórios Avaliação Preliminar e SLERA (se aplicável)	Seg 08/12/25	Ter 03/11/26	217 dias																																			
315	Relatório Aeco A, B e C e Plano de Investigação BERA	Seg 08/12/25	Ter 03/11/26	217 dias																																			
316	Elaboração Relatório Aeco A, B e C (versão preliminar)	Seg 08/12/25	Ter 16/06/26	120 dias	310																																		
317	Revisão AECOM (15 dias corridos) + FEAM (60 dias corridos)	Ter 16/06/26	Seg 31/08/26	76 dias	316																																		
318	Entrega versão final com plano de investigação	Ter 01/09/26	Qua 14/10/26	30 dias	317																																		
319	Revisão AECOM + Aprovação FEAM (20 dias corridos)	Qua 14/10/26	Ter 03/11/26	20 dias	318																																		
320	FASE 2	Seg 31/08/26	Qui 01/06/28	421 dias																																			
321	Campo BERA	Seg 31/08/26	Seg 06/03/28	361 dias																																			
322	Licença Manejo de Fauna IEF - Aeco A, B e C	Seg 31/08/26	Seg 30/11/26	91 dias	317																																		
323	Mobilização e campo (Dados para BERA)	Ter 01/12/26	Seg 06/03/28	300 dias																																			
324	Campanha Aeco A, B e C	Ter 01/12/26	Seg 06/03/28	300 dias	322;319TI+15 d																																		
325	Análises Laboratoriais	Ter 01/12/26	Qui 01/06/28	360 dias																																			
326	Seviços de Logística de amostra	Ter 01/12/26	Ter 18/04/28	330 dias	324II																																		
327	Gestão do Laboratório e QA/QC - Campanha Aeco A,B e C	Qui 21/01/27	Qui 01/06/28	330 dias	326II+30 dias																																		
328	Desenvolvimento da ferramenta de Risco Ecológico	Sex 06/08/27	Seg 01/05/28	173 dias																																			
329	Validação das equações, manual, correção de bugs - versão preliminar	Sex 06/08/27	Sex 12/11/27	65 dias	237																																		
330	Revisão AECOM + SES / FEAM (45 dias corridos)	Sex 12/11/27	Seg 27/12/27	45 dias	329																																		
331	Entrega versão final	Seg 03/01/28	Sex 11/02/28	30 dias	330																																		
332	Revisão AECOM + Aprovação SES (20 dias corridos)	Sex 11/02/28	Qui 02/03/28	20 dias	331																																		
333	Validação Externa da Ferramenta de Risco Ecológico	Qui 02/03/28	Seg 01/05/28	60 dias	332																																		
334	FASE 3	Sex 02/06/28	Ter 06/02/29	161 dias																																			
335	Relatórios ARE - Aeco A, B e C (BERA)	Sex 02/06/28	Ter 06/02/29	161 dias																																			
336	Elaboração Relatório (versão preliminar)	Sex 02/06/28	Qua 11/10/28	90 dias	327;333																																		
337	Revisão AECOM (15 dias corridos) + FEAM (30 dias corridos)	Qua 11/10/28	Seg 27/11/28	47 dias	336																																		
338	Entrega versão Final	Ter 28/11/28	Qua 17/01/29	30 dias	337																																		
339	Revisão AECOM + Aprovação FEAM (20 dias corridos)	Qua 17/01/29	Ter 06/02/29	20 dias	338																																		